

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和7年10月

(2) 評価の方法

上峰町教育委員会教育課にて評価を行い、その結果を町ホームページで公表する。

4. 総合的な所見

上峰小学校給食室空調設備更新工事については予定どおり事業が完了したことから、小学校施設の質的改善がなされた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した ／ 達成できなかった

【所見】

該当なし

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかつた

【所見】

該当なし

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかつた

【所見】

該当なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかつた

【所見】

該当なし

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 **目標を達成した** / 達成できなかつた

【所見】

上峰小学校給食室の空調設備の更新を令和7年度に実施し、給食調理員の熱中症対策や作業環境を改善した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
上峰小学校給食室	(5)	大規模改造(空調)	-	-	R7.7～R7.8	R7.8.22		